

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
1	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ 5ต.บางกุ่ม	200,000.00			√		กองช่าง		
2	ติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ 5 ต.ศรีมหาโพธิ	391,000.00			√		กองช่าง		
3	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน อารมณ์ไปทางถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 8 ต.ศรีมหาโพธิ	435,300.00			√		กองช่าง		
4	ก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนาย บรรหาญ ถึงบ้าน อ.สมบูรณ์ หมู่ 1 ต.ศรีมหาโพธิ	113,100.00			√		กองช่าง		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
5	ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองโพธิ์ ไปคลองทอง หมู่ 3 ต.สัมพันธ์	474,700.00			√			กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอินทนิล หมู่ 7 ต.สัมพันธ์	424,000.00			√			กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนน คสล.สายจากหมู่ 7 ไปหมู่ 6(ผ่านบริษัทเหม้มะ) หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ์	308,100.00			√			กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไขน หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ์	473,600.00			√			กองช่าง	
9	ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกระเบา หมู่ 6 ต.สัมพันธ์	417,700.00			√			กองช่าง	
10	ก่อสร้างถนน คสล.จากประปา ไปทางบ้านนายสมาน จรรยา หมู่ 1 ต.บางกุ้ง	80,400.00			√			กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
11	ถมดิน คลองลอย หมู่ 9 ไปหมู่ 7 หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ	442,800.00			√			กองช่าง	
12	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย สมใจ สละพิเศษ หมู่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ	472,100.00			√			กองช่าง	
13	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน มาบป่าตอง หมู่ 12 ต.ศรีมหาโพธิ	475,500.00			√			กองช่าง	
14	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้า หมู่บ้าน หมู่ 2 ต.สัมพันธ	436,500.00			√			กองช่าง	
15	ดาดคอนกรีตคลองท่าตะคร้อ หมู่ 4 ต.ศรีมหาโพธิ	314,900.00			√			กองช่าง	
16	ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 4 ต.บางกุ้ง	443,400.00			√			กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
17	วางท่อระบายน้ำบริเวณคลอง หนองลาด หมู่ 5 ต.บางกุ่ม	181,000.00			√			กองช่าง	
18	วางท่อระบายน้ำพร้อมถมดิน บริเวณคลองหนองลาด หมู่ 2 ต.บางกุ่ม	493,800.00			√			กองช่าง	
19	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง ดาวเรืองไปทางบ้านนายละเอียด หมู่ 5 ต.สัมพันธ์	436,100.00			√			กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	40,000.00		✓			20,000.00	สำนักปลัด	
2	อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง	500,000.00			✓			สำนักปลัด	
3	พัฒนาบุคลากรและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและการชักซ้อมแผนปฏิบัติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	200,000.00			✓			สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
4	รณรงค์สวมหมวกนิรภัยและสร้าง จิตสำนึกเพื่อป้องกันภัยทางถนน แก่ประชาชน	30,000.00			√			สำนักปลัด	
5	วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00			√			สำนักปลัด	
6	วัสดุอื่น	20,000.00			√			สำนักปลัด	
7	สายดับเพลิง	45,500.00			√			สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000			√			กองการศึกษา	
2	ทัศนศึกษา	50,000			√			กองการศึกษา	
3	ปรับปรุงอาคารสภาพตำบล เพื่อจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	468,500			√			กองการศึกษา	
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	100,000			√			กองการศึกษา	
5	ปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโรงเรียน	30,000			√			กองการศึกษา	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
6	เยี่ยมบ้านนักเรียน	10,000			√			กองการศึกษา	
7	ส่งเสริมการจัดทำเศรษฐกิจ พอเพียง	20,000			√			กองการศึกษา	
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	412,900		√			128100	กองการศึกษา	
9	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,114,000		√			562,688.10	กองการศึกษา	
11	เครื่องเล่นกลางแจ้ง	200,000			√			กองการศึกษา	
12	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	8,000			√			กองการศึกษา	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
13	ชั้นวางของ	30,000			√			กองการศึกษา	
14	ตู้เก็บเอกสาร	50,000			√			กองการศึกษา	
15	โต๊ะพับ	2,100			√			กองการศึกษา	
16	โต๊ะนักเรียน	3,200			√			กองการศึกษา	
17	พัดลมติดผนัง	9,000			√			กองการศึกษา	
18	เตียงพยาบาลสำหรับเด็ก	8,600			√			กองการศึกษา	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
19	เครื่องทำน้ำเย็น	13,400			√			กองการศึกษา	
20	คอมพิวเตอร์โน้ตบุค	16,000			√			กองการศึกษา	
21	เครื่องพิมพ์	15,000			√			กองการศึกษา	

1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	จัดงานต่างๆที่เป็นวันสำคัญ ของทางราชการ	50,000.00			√			กองการศึกษา	
2	ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการ และงานสำคัญต่างๆ	50,000.00		√			1,000.00	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตร

1.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
1	กำจัดผักตบชวาและวัชพืช	300,000.00			√			สำนักปลัด	
2	จิตอาสา สร้างป่า รักษาต้นน้ำ	20,000.00			√			สำนักปลัด	
3	ปลูกหญ้าแฝก	20,000.00			√			สำนักปลัด	
4	รณรงค์การใช้น้ำหมักชีวภาพ	50,000.00			√			สำนักปลัด	
5	ขุดลอกคลองท่าตะคล้อ หมู่ 4 ต.ศรีมหาโพธิ	50,000.00			√			สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
6	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	50,000.00			√			สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
1	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	100,000.00			√			สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการกีฬา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
1	เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง	100,000.00			√			สำนักปลัด	
2	เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง	100,000.00			√			สำนักปลัด	
3	เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง	100,000.00			√			สำนักปลัด	
4	เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง	100,000.00			√			สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
1	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถิ่น	50,000.00			√			สำนักปลัด	
2	อบรมความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและ ประชาชน	50,000.00			√			สำนักปลัด	
3	อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	50,000.00			√			สำนักปลัด	
4	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์	100,000.00			√		67,940.12	สำนักปลัด	
5	วัสดุก่อสร้าง	50,000.00			√		42,660.73	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
6	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00			√			สำนักปลัด	
7	วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000.00		√			19,847.00	สำนักปลัด	
8	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00		√			36,151.00	สำนักปลัด	
9	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00		√			228,345.00	สำนักปลัด	
10	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00		√				สำนักปลัด	
11	เครื่องพิมพ์	15,000.00			√			สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
12	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00		√			23,302.00	สำนักปลัด	
13	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	200,000.00			√			กองคลัง	
14	บำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร	200,000.00			√			สำนักปลัด	
15	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	1,350,000.00	√				597,535.45	สำนักปลัด	
16	บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	50,000.00			√			สำนักปลัด	
17	ปรับปรุงภูมิทัศน์	300,000.00			√			สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
18	โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน	35,000.00			√			สำนักปลัด	
19	โต๊ะหมู่บูชา	8,400.00			√			สำนักปลัด	
20	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ บานกระจก	20,000.00			√			สำนักปลัด	
21	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2บาน	35,400.00			√			สำนักปลัด	
22	ชุดเครื่องเสียง	65,000.00			√			สำนักปลัด	
23	จัดซื้อรถจักรยานยนต์	51,600.00			√			สำนักปลัด	

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
1	วัสดุสำนักงาน	100,000.00		√			28,953.00	สำนักปลัด	
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00		√			36,151.00	สำนักปลัด	
3	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00		√			7,130.00	กองช่าง	
4	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00		√			228,345.00	กองช่าง	
5	ล้อวัดระยะทาง	4,500.00			√			กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
6	คอมพิวเตอรื	22,000.00			√			กองช่าง	
7	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง หอกระจายข่าว	200,000.00			√			กองช่าง	
8	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00		√			70,919.60	กองช่าง	
9	วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000.00			√			กองช่าง	
10	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00		√			23,272.50	กองช่าง	

1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
1	วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00			√			สำนักปลัด	

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
1	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	350,000.00		√			267,935.70	กองสาธารณสุข	
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	170,000.00		√			62,541.50	กองสาธารณสุข	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
3	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	90,000.00		✓			86,175.00	กองสาธารณสุข	
4	บำรุงรักษาปรับปรุงโครงสร้าง ครุภัณฑ์	150,000.00			✓			กองสาธารณสุข	