

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านผู้ใหญ่มนตรี ผ่องตระกุล หมู่ 2 ตำบลบางกุ้ง	346,100	0	346,100			√	1 พ.ค. 66	30 พ.ค.66	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้านบางกุ้งไปทางบ้านผู้ใหญ่พุทธชาติ หมู่ 3 ตำบลบางกุ้ง	406,300	406,000	300	√			1 พ.ค. 66	30 พ.ค.66	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านอินทนิล หมู่ 7 ตำบลสัมพันธ์	408,000	408,000	0	√			1 พ.ค. 66	30 พ.ค.66	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน(เททับของเดิม) หมู่ 1 ตำบลสัมพันธ์	400,100	400,000	100	√			1 มี.ค. 66	30 มี.ค.66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสงค์ เจริญดี หมู่ 1 ตำบลบางกุ้ง	131,000	131,000	0	√			14 ส.ค. 66	11 ก.ย.66	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิเชษฐ์ เสนาบัว ไปทางนิคม 304(เทหับของเดิม) หมู่ 6 ตำบลศรีมหาโพธิ	376,200	376,000	200	√			1 พ.ค. 66	30 พ.ค.66	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเรียบคลองหมู่ 4 ไปทางหมู่ 3 ต.สัมพันธ	234,900	0	234,900			√	-	-	กองช่าง	
8	โครงการติดตั้งราวกันตกถนน(GUARD RALL)บริเวณทางโค้งบ้านท่าหิน หมู่ 5 ตำบลศรีมหาโพธิ	319,500	319,000	500	√			1 ก.ค. 66	8 ส.ค. 66	กองช่าง	
9	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต(เสริม Asphaltic Concrete) หมู่ 2 ตำบลสัมพันธ	380,000	342,000	38,000	√			1 ส.ค 66	11 ส.ค 66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
10	โครงการเสริมถนนลูกรังสายคลองตาชม ไปทางบ้านหนองสองห้อง หมู่ 12 ตำบล ศรีมหาโพธิ์	324,400	314,000	10,400	√			26 มิ.ย. 66	26 ก.ค.66	กองช่าง	
11	โครงการเสริมถนนลูกรังสายคลองโพธิ์ ไปทางประตูน้ำคลองทอง หมู่ 3 ตำบล สัมพันธ์	208,800	202,000	6,800	√			1 มิ.ย. 66	11 ก.ค.66	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
12	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ 1 ตำบลศรีมหาโพธิ์	447,100	446,000	1,100	√			14 ก.ค. 66	16 ก.ค. 66	กองช่าง	
13	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ 9 ตำบลศรีมหาโพธิ์	2,375,290	2,375,290	0	√			1 พ.ค.66 -22 มิ.ย. 66	22 มิ.ย. 66	กองช่าง	โอนเพิ่ม งบประมา ณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
14	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายและ ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองหอย หมู่ 10 ตำบลศรีมหาโพธิ	492,927	492,926.53	0	√			1-29 มี.ค. 66	29 มี.ค.66	กองช่าง	โอนเพิ่ม งบประมา ณ
15	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายและ ไฟฟ้าสาธารณะบ้านสามขา หมู่ 11 ตำบลศรีมหาโพธิ	202,896	202,895.54	0	√			1-29 มี.ค. 66	29 มี.ค.66	กองช่าง	โอนเพิ่ม งบประมา ณ
16	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายและ ไฟฟ้าสาธารณะบ้านหว่าเอน หมู่ 8 ตำบลศรีมหาโพธิ	108,135	108,135.27	0	√			1-29 มี.ค. 66	29 มี.ค.66	กองช่าง	โอนเพิ่ม งบประมา ณ
17	โครงการอุดหนุนงบประมาณเพื่อ ช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้าน	250,000	45,000	205,000	√			1--30 พ.ค. 66	30 พ.ค.66	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
18	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก3Rs(ReduceReuseRecycle)	50,000	41,774	8,226	√			1-18 ส.ค. 66	18 ส.ค.66	สำนักปลัด	
19	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหา โพธิ	30,000	0	30,000	√			1-31 ส.ค. 66	31 ส.ค.66	สำนักปลัด	ไม่ใช่ งบประมา ณ
20	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	40,000	2,824	37,176	√			1-23 ส.ค. 66	23 ส.ค.66	สำนักปลัด	
21	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์	10,000	3,924	6,076	√			1-28 มิ.ย. 66	28 มิ.ย.66	สำนักปลัด	
22	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก	150,000	116,081	33,919	√			1-14 มิ.ย. 66	14 มิ.ย.66	สำนักปลัด	
23	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	200,000	196,958	3,042	√			1-24 เม.ย.66	24 เม.ย.66	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
24	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษยาเสพติด	20,000	19,914	86	√			23 ส.ค. 66	23 ส.ค. 66	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
25	โครงการฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ	30,000	0	30,000			√	-	-	สำนักปลัด	
26	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีมหาโพธิ์	76,000	27,396	48,604	√			1-8 ก.ย.66	8 ก.ย.66	สำนักปลัด	โอนลด งบประมา ณ
27	โครงการส่งเสริมโอกาสให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	30,000	15,576	14,424	√			1-13 ก.ย.66	13 ก.ย.66	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
28	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	35,000	31,700	3,300	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	30 ก.ย.66	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณ
29	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ	50,000	0	50,000			√	-	-	สำนักปลัด	
30	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและสร้างจิตสำนึกป้องกันภัยทางถนนแก่ประชาชน	30,000	26,100	3,900	√			1 มิ.ย.66	23 มิ.ย.66	สำนักปลัด	
31	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,000	99,924	76	√			1 ส.ค.66	29 ส.ค.66	สำนักปลัด	
32	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังและป้องกันภัยจากช้างป่า	36,000	30,000	6,000	√			1 ก.ย. 66	30 ก.ย.66	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
33	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	2,000	1,248	752	√			1 ก.ค. 66	31 ก.ค. 67	กองการศึกษา	
34	โครงการส่งเสริมการจัดทำเศรษฐกิจ พอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	7,179	2,821	√			29 ส.ค.66	29 ส.ค.66	กองการศึกษา	
35	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	535,500	521,247	14,253	√			1 ก.ย. 66	1 ก.ย. 66	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม งบประมาณ
36	โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น	10,000	5,467	4,533	√			23 ส.ค. 66	23 ส.ค. 66	กองการศึกษา	
37	โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	0	50,000			√	-	-	กองการศึกษา	
38	โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	5,000	4,224	776	√			29 ส.ค.66	29 ส.ค.66	กองการศึกษา	
39	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองหอยและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านสัมพันธ์	150,000	64,900	85,100	√			1-30 มิ.ย. 66	1-30 มิ.ย. 66	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตร

4.1แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
40	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	300,000	288,900	11,100	√			1-7 ก.ค. 66	7 ก.ค.66	กองช่าง	
41	โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษา น้ำ	3,000	0	3,000			√	-	-	กองช่าง	
42	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000	4,800	5,200	√			1-30 มี.ค. 66	30 มี.ค.66	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
43	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	100,000	3,305	96,695	√			1-7 ธ.ค.65	7 ธ.ค.65	สำนักปลัด	
44	โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรม	53,406	0	53,406			√	-		สำนักปลัด	โอนลด งบประมา ณ
45	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอศรีมหาโพธิ	50,000	0	50,000	√			1ต.ค.65-30 ก.ย.66	30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
46	โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอศรีมหาโพธิ	50,000	0	50,000	√			1ต.ค.65-30 ก.ย.66	30 ก.ย.66	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
47	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	100,000	0	100,000			√	-	-	สำนักปลัด	
48	โครงการจัดงานต่างๆที่เป็นวันสำคัญของ ทางราชการ	100,000	11,074	88,926	√			1 ต.ค 65 - 30 ก.ย. 66	30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
49	โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของ สถาบันหลักสำคัญของชาติ อำเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	45,000	45,000	0	√			1 ต.ค 65 - 30 ก.ย. 66	30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการกีฬา

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
50	โครงการเล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอศรีมหาโพธิ	20,000	0	20,000			√	-	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
51	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	50,000	13,604	36,396	√			1-16 มิ.ย. 66	16 มิ.ย.66	สำนักปลัด	
52	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลศรีมหาโพธิ	300,000	138,000	162,000	√			1 ต.ค 65 - 30 ก.ย. 66	30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
53	โครงการอบรมความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และ ประชาชน	50,000	20,124	29,876	√			1-5 ก.ย. 66	5 ก.ย.66	สำนักปลัด	
54	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	94,300	93,600	700	√			1-27 ม.ค 66	27 ก.ค.66	สำนักปลัด	
55	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	14,100	14,100	0	√			1-26 พ.ค. 66	26 พ.ค.66	สำนักปลัด	
56	จัดซื้อชุดรับแขก	15,000	15,000	0	√			1-26 พ.ค. 66	26 พ.ค.66	สำนักปลัด	
57	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานกระຈก	20,000	12,000	8,000	√			1-26 พ.ค. 66	26 พ.ค.66	สำนักปลัด	
58	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	30,000	22,700	7,300	√			1-26 พ.ค. 66	26 พ.ค.66	สำนักปลัด	
59	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	850,000	810,000	40,000	√			1-9 ส.ค. 66	9 ส.ค.66	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
60	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	22,000	18,890	3,110	√			1-13 ม.ค. 66	13 ม.ค.66	สำนักปลัด	
61	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	22,000	22,000	0	√			1-13 ม.ค. 66	13 ม.ค.66	สำนักปลัด	
62	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	7,500	7,490	10	√			1-29 ส.ค.66	29 ส.ค.66	สำนักปลัด	
63	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	8,000	7,990	10	√			1-29 ส.ค.66	29 ส.ค.66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม งบประมาณ
64	โครงการจัดทำ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	144,510	0	144,510			√	-	-	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ
65	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรี มหาโพธิ์และอาคารอื่นๆ	300,000	128,400	171,600	√			1-24 เม.ย.66	24 เม.ย.66	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
66	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	5,000	4,500	500	√			1-19 ก.ย. 66	19 ก.ย.66	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
67	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู	24,900	24,900	0	√			1-7 มิ.ย. 66	7 มิ.ย.66	กองช่าง	
68	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ 5 ตำบลบางกุ้ง	356,160	356,000	160	√			1-11 ส.ค. 66	11 ส.ค.66	กองช่าง	
69	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ 5 ตำบลสัมพันธ์	212,600	212,000	600	√			1-24 ส.ค. 66	24 ส.ค.66	กองช่าง	
70	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ 6 ตำบลสัมพันธ์	370,360	370,000	360	√			1-7 ก.ย. 66	7 ก.ย.66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
71	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ 7 ตำบลศรีมหาโพธิ์	475,600	475,000	600	√			1-29 ส.ค.66	29 ส.ค.66	กองช่าง	
72	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงหอกระจาย ข้าวและเสียงตามสาย	400,000	319,500	80,500	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	30 ก.ย.66	กองช่าง	
73	จัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต	6,400	6,390	10	√			1-16 ธ.ค.65	16 ธ.ค.65	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

7.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
74	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ(Inverter)	75,800	75,200	600	√			1-27 ม.ค. 66	27 ม.ค.66	สำนักปลัด	
75	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	29,900	29,000	900	√			1-31 มี.ค. 66	31 มี.ค.66	สำนักปลัด	
76	จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	14,900	14,000	900	√			1-31 มี.ค. 66	31 มี.ค.66	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
77	จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV)	19,000	18,900	100	√			1-24 พ.ค. 66	24 พ.ค.66	สำนักปลัด	
78	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	10,000	9,590	410	√			1-29 พ.ย.65	29 พ.ย.65	สำนักปลัด	
79	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	7,500	7,490	10	√			1-6 ม.ค. 65	6 ม.ค.65	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

7.4 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
80	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	12,000	11,700	300	√			1-26 พ.ค. 66	26 พ.ค.66	กองการศึกษา	
81	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	16,800	16,700	100	√			1-27 ม.ค 66	27 ม.ค.66	กองการศึกษา	
82	จัดซื้อชั้นวางของ	1,700	1,680	20	√			1-26 พ.ค. 66	26 พ.ค.66	กองการศึกษา	
83	จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	3,700	3,700	0	√			1-26 พ.ค. 66	26 พ.ค.66	กองการศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
84	จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	0			√	-		กองการศึกษา	โอนลด งบประมาณ
85	จัดซื้อพัดลมติดผนัง	12,000	10,000	2,000	√			1-31 มี.ค. 66	31 มี.ค.66	กองการศึกษา	
86	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500	9,500	0	√			1-19 ก.ย. 66	19 ก.ย.66	กองการศึกษา	
87	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	4,500	4,390	110	√			1-29 มี.ค. 66	29 มี.ค.66	กองการศึกษา	
88	จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	10,000	10,000	0	√			1-25 ก.ย. 66	25 ก.ย.66	กองการศึกษา	
89	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000	7,990	10	√			1-21 ธ.ค. 65	21 ธ.ค.65	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม งบประมา ณ
90	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	2,521,900	2,521,742	158	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	30 ก.ย.66	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม งบประมาณ
91	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	5,000	4,500	500	√			1-19 ก.ย. 66	19 ก.ย.66	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม งบประมาณ
92	จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก	7,000	7,000	0	√			1-25 ก.ย. 66	25 ก.ย.66	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

7.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มการ ดำเนินการ	สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
93	จัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต	8,500	8,490	10	√			16 ธ.ค.65	16 ธ.ค.65	สำนักปลัด	
94	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล	22,000	21,990	10	√			13 มี.ค. 66	13 มี.ค. 66	สำนักปลัด	
95	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้าง ครุภัณฑ์	100,000	52,200	47,800	√			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
96	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	460,000	0	460,000			√	-	-	สำนักปลัด	

ปัญหาและอุปสรรค

ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ